



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KLENOVNIK**

Klenovnik

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 400-04/22-01/02

URBROJ: 2186-15-22-02

Klenovnik, 02. svibanj 2022. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21), općinski načelnik, a nakon razmatranja Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Klenovnik za 2021. godinu, donosi

## **ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Klenovnik 2021. godinu te se upućuje Općinskom vijeću na daljnje razmatranje i prihvatanje.

**Općinski načelnik**

Mladen Blaško





**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLENOVNIK**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 400-04/22-01/02  
URBROJ: 2186-15-22-01  
Klenovnik, 02. svibanj 2022

Na temelju odredbe članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) općinski načelnik Općine Klenovnik Općinskom vijeću Općine Klenovnik podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  
2021. GODINU**

**1. UVODNE ODREDBE**

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) Općinsko vijeće Općine Klenovnik na 22. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donijelo je Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 105/20), a na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine donijelo je Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 127/21), u daljnjem tekstu: Program.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2021. godinu, u skladu s predviđivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevanju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanju nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje Općine.

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od 563.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 508.798,80 kuna, sa strukturom prihoda sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2021.	Realizirano u 2021.
- komunalna naknada	130.000,00	77.498,25
- prihodi od poreza i prireza na dohodak	433.000,00	485.501,75

Sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 102/18, 32/20) propisana ja obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da prilikom donošenja izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu godinu podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu.

### 3. REALIZACIJA PROGRAMA

#### 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Općine Klenovnik procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 9.400,13 kuna.

Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
Čišćenje i održavanje travnatih površina u centru Klenovnik	15.000,00	9.400,13

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Općine Klenovnik provodilo se u skladu sa potrebama. U troškove realizacije ulaze rashodi za gorivo, a same radove provodio je grobno komunalni radnik Općine Klenovnik s općinskim strojevima.

#### 3.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 355.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 358.487,69 kuna.



Opis poslova	Planirano za 2021. godine	Realizirano u 2021. godini
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, čišćenje odvodnih jaraka, sanacija oštećenog asfalta, krpanje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama	240.000,00	259.077,22
Materijal za održavanje cesta i javnih površina i gorivo te košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	105.000,00	99.410,47

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta gotovo je u okvirima planiranog iznosa, a realizacija se provodila sukladno potrebama na terenu. Vršilo se šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem kao i iskop i čišćenje odvodnih jaraka. Zbog čestih nevremena i većih kišnih oborina tijekom godine bile su pojačane potrebe za gore spomenutim radovima.

Košnja bankina uz nerazvrstane ceste vršila se traktorom u vlasništvu Općine Klenovnik koje je provodio grobno komunalni radnik Općine, uz troškove goriva.

### 3.3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 160.000,00 kuna, a realiziranu su u iznosu od 139.910,98 kuna

Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
Održavanje javne rasvjete	10.000,00	13.075,00
Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	150.000,00	126.835,98

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na popravku javne rasvjete u okviru je planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete te dijelove za njihov popravak. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu nešto je manja od planiranog iznosa.

### 3.4.PRIGODNO UREĐENJE OPĆINE

Troškovi prigodnog uređenja općine procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a njihova realizacija je izvršena, međutim do kraja razdoblja nije izdani račun za navedene radove tako da iznos realizacije nije moguće utvrditi.

### 3.5.ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA

Troškovi održavanja prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika procijenjeni su si u iznosu od 1.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.000,00 kuna.

Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
Groblje Klenovnik	1.000,00	1.000,00

Obrazloženje izvršenja: posebnih radova na Groblju Klenovnik u okviru ovog Programa nije bilo već se radi o tekućem održavanju grobne kuće koje je u okviru planiranih sredstava.

	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno za 2020. godinu
<b>SVEUKUPNO:</b>	563.000,00	508.798,80

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 426.000,00 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini utrošeno 394.437,30 kuna te da realizacija Programa iznosi 92,59%.

Općinski načelnik

Mladen Blaško

