



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLENOVNIK

Klenovnik

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-04/22-01/03

URBROJ: 2186-15-22-02

Klenovnik, 02. svibanj 2022. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21), općinski načelnik, a nakon razmatranja Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Klenovnik za 2021. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdjuje se Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Klenovnik 2021. godinu te se upućuje Općinskom vijeću na daljnje razmatranje i prihvaćanje.

Općinski načelnik

Mladen Blaško





**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLENOVNIK**

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-04/22-01/02

URBROJ: 2186-15-22-02

Klenovnik, 02. svibanj 2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21), načelnik Općine Klenovnik podnosi Općinskom vijeću Općine Klenovnik

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donesen je na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. prosinca 2020. godine, a Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine.

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

**2. OSTVARIVANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

2.1. PROMETNICE

Troškovi građenja prometnice u 2021. godini planirani su u iznosu od 1.372.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.369.203,79 kuna.

Naziv objekta ili uređaja/vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.372.000,00	1.369.203,79
CESTA DUBRAVA – rekonstrukcija i asfaltiranje 600 m	580.000,00	576.086,66
CESTA VODELE – rekonstrukcija i asfaltiranje 600 m	605.000,00	606.588,06
CESTA ODVOJAK LIPOVNIK – asfaltiranje	92.000,00	92.197,13
CESTA ODVOJAK CERJE – asfaltiranje	95.000,00	94.331,94

Izvori financiranja: pomoći Državni proračun 277.624,64 kuna, porez i prirez na dohodak 1.091.579,15 kuna.

Obrazloženje izvršenja: rekonstrukcija i asfaltiranje cesta navedenih u programu je u potpunosti izvršeno sukladno programu

2.2. JAVNA RASVJETA

Troškovi građenja javne rasvjete u 2021. godini planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani u iznosu od 0,00 kune.

Naziv objekta ili uređaja/vrsta radova	Planirano u 2021. godini	Izvršeno u 2021. godini
JAVNA RASVJETA	15.000,00	0
Javna rasvjeta	15.000,00	0

Izvori financiranja: porez i prirez na dohodak 0,00 kuna.

Obrazloženje izvršenja: gradnja javne rasvjete nije izvršena u ovom dijelu programa već je kod održavanja javne rasvjete realizirana zamjena dotrajalih lampi i postavljanje novih prema potrebi.

Izvori financiranja: porez i prirez na dohodak 0,00 kuna.

