

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20) te članka 15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj (20/09., 28/09., 11/10., 23/17. i 18/21.) Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na sjednici održanoj ... svibnja 2023. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA  
GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE  
SVETI PETAR U ŠUMI U 2022. GODINI**

1. Programom gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 53/21.) planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.945.000,00 kuna dok su Izmjenama Programa („Službene novine Grada Pazina“ broj 61/22.) planirana sredstva povećana te su planirana u iznosu od **4.273.185,00** kuna.
2. Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi u 2022. godinu utrošeno je **3.666.878,40** kuna i to iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, namjenskih primitaka od zaduženja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
3. Pregled gradnje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. JAVNA RASVJETA

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)	%
1.	Javna rasvjeta-ceste	56.494,00	0,00	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>56.494,00</b>	<b>0,00</b>	-

Ulaganje u ovu komunalnu infrastrukturu u ovom izvještajnom razdoblju nije se realiziralo te će se realizirati sukladno planu za 2023.g.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)	%
1.	Rekonstrukcija dijela nerazvrstanih cesta evidentirane kao k.č.4338, k.č.4333/2 (asfaltiranje)	542.000,00	452.494,19	83,49
	<b>UKUPNO</b>	<b>542.000,00</b>	<b>452.494,19</b>	<b>83,49</b>

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (asfaltiranje) odnosi se na cca 2.330 m<sup>2</sup> kolnika vezano na (projekt K101702) za što su se sredstva osigurala iz pomoći iz županijskog proračuna i namjenskih primitaka od zaduživanja.

### 3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)	%
1.	Uređenje zone sporta i rekreacije	3.674.691,00	3.214.384,21	87,47
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.674.691,00</b>	<b>3.214.384,21</b>	<b>87,47</b>

U ovom izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja i opremanje sportsko rekreacijskog centra „Sveti Petar u Šumi“ (projekt K101805) u vrijednosti od **3.813.024,34** kn za što je u 2022.g. utrošeno **3.214.384,21** kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog proračuna, namjenskih primitaka od zaduženja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine dok je razlika od **598.640,13** kn osigurana kroz proračun za 2023.g i to iz prenesenih sredstava iz izvještajne 2022 godine.

**Sveukupno izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture Općinu Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu prikazuje se u slijedećoj tabeli:**

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (kn)	OSTVARENO (kn)	%
1.	JAVNA RASVJETA	56.494,00	0,00	-
2.	NERAZVRSTANE CESTE	542.000,00	452.494,19	<b>83,49</b>
3.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	3.674.691,00	3.214.384,21	<b>87,47</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.273.185,00</b>	<b>3.666.878,40</b>	<b>85,81</b>

4. Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općinu Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 023-01/23-01/..  
URBROJ: 2163-34-02/01-23-..  
Sveti Petar u Šumi, ... svibnja 2023.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI**  
Predsjednik Općinskog vijeća  
**Nadir Brešćić, v.r.**